



**ZASTĘPCA KOMENDANTA
NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Powstania Warszawskiego**

Egz. poj.

**„Wykonawcy”
(wg rozdzielnika)**

Dot.: postępowania nr 14/FI/AG/18 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w procedurze zaprojektuj i wybuduj polegające na „Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. Warszawa dla Etapu I – Budowa Synchronicznego Zapasowego Węzła Systemu Wysokiej Dostępności Straży Granicznej”

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana dotyczy pkt. 1.1.2. Pomieszczenia biurowe załącznika nr 1 – Program funkcjonalno – użytkowy, który otrzymuje brzmienie:

1.1.2 Pomieszczenia biurowe

Zakłada się przebudowę pomieszczeń nr:

- 54 i 55 dla potrzeb biurowych tj. wyposażone w zasilanie podstawowe i gwarantowane, LAN i światłowody, instalację RTV (należy rozbudować istniejącą instalację w budynku) oraz inne niezbędne przeróbki pomieszczenia związane z dostosowaniem do standardu pomieszczenia biurowego. (przebudowanie pomieszczenia zgodnie z wytycznymi użytkownika na etapie projektowania oraz wyposażenie w pierwszy sprzęt kwaterunkowy tj biurka, krzesła obrotowe, szafy ubraniowe, biblioteczne, wieszak na ubrania).
- 60 wykonać wszystkie instalacje elektryczne i teletechniczne oraz system eliminacji (filtrowania) pyłów oraz wentylację wyciągową z podłoga antystatyczną. (odstępstwo od koncepcji strona 5 punkt 2 podpunkt od e do j)
- 61 wykonać wszystkie instalacje elektryczne i teletechniczne, klimatyzacji i podłogę antystatyczną.
- 62 wykonać wszystkie instalacje elektryczne i teletechniczne, klimatyzacji i podłogę antystatyczną z trzema profesjonalnymi biurkami komputerowymi oraz fotelami obrotowymi.
- Wykonanie podjazdów (windy) obok pomieszczenia -141 i -142 o możliwości transportu urządzeń o masie powyżej 200 kg (odstępstwo od koncepcji).
- Rozbudować pomieszczenie UPS-owni o dodatkowy UPS który będzie pracował synchronicznie z pozostałymi istniejącymi dwoma o mocy 120kVA (UPS dostosować do już istniejących jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba zgodnie z koncepcją).
- Wykonać niezbędne instalacje teletechniczne w pozostałej części budynku.

Informuję, że powyższa zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Z poważaniem

plk SG Zbigniew BARTNICKI

Wykonano w 1 egz.

Wyk./Druk. M. Wierciach. (022-500-31-94)

Data: 07.06.18r.